



Ing.Pavel Znamenáček

IČO 44675399

TEL 725703144 EMAIL pz.elektro@seznam.cz DIČ CZ6101180723
náměstí Lípy svobody č.2, Černé Voděrady, PSČ 281 63 Kostelec n. Černými lesy
Oprávnění č.:1532/5/13/EZ-M,O,R,Z-E2/A, ŽL: 691/T/01/OŽÚ/S30741 /320400-23492
Osvědčení o autorizaci č.: 26839, ŽL č.j. : 004/T/01/OŽÚ/04, ev.č.: 320404-1740,

AUTORSKÝ DOZOR PŘI REALIZACE AKCE VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE

BYTOVÝ DŮM FEŘTEKOVA 538 - 548, PRAHA 8 - BOHNICE - KONTROLNÍ PROTOKOL Č.16.

ZÁPIS O PROVEDENÍ KONTROL VE 45. TÝDNU 2015

Kontrola stavby byla provedena v úterý 03.11.a ve čtvrtek 05.11.2015 .

V tomto týdnu byla provedena výměna HDV, patrových rozvaděčů měření a přípojky výtahu vč.rozvaděče měření výtahu v posledním domovním vchodě sekce IV: (č.546) .

Ve vchodě 548 bylo zahájeno napojování bytů na nové NN přípojky a vývody sdělovacích sítí .

V tomto vchodě bylo zahájeno zaklápění SDK tras na chodbách před byty - od horních pater směrem dolů.

V průchodech sekce IV bylo provedeno vybourání mezipříček - 4.a 8.patro.Ve vchodech 548 a 547 je dokončena montáž nových svítidel umělého OSV a nouzového osvětlení na schodišti a v průchodech, svítidla nejsou osazena před výtahem (až po dokončení SDK záklopu předstěny) a nouzová svítidla u bytů (opět až po zaklopení SDK) .

Ve vchodě 547 prováděl Promsat spojkování UPC kabelů.

Ve vchodě 544 (sekce III.) provedl O2 úpravu zaústění kabelových vývodů do centrálního rozvaděče v suterénu . Kabely jsou nyní uloženy do kabelového plastového žlabu a po estetické stránce se toto provedení mnohem zlepšilo.

Ve vchodě 546 jsou osazena svítidla cca z 50% .

Ve vchodech 547 a 548 bylo ověřeno utěsnění patrových prostupů . Nyní může být zahájeno zaklápění SDK u patrových rozvaděčů měření.

Příští kontrolní den je potvrzen všemi dotčenými stranami na úterý 10.11.2015 od 8 hod.

Vypracoval : Ing.Pavel Znamenáček

V Černých Voděradech dne 08.11.2015